



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA/MG

VALOR DO
CONVÊNIO:

R\$ 6.632.130,59

DOC Nº: 04/04

DATA:


22/12/2021

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: TRECHOS DA LMG - 881, TRECHO 05 - KM 21,00 À 27,3; TRECHO 06 - KM 27,4 À 28,1 - (SENTIDO ITAMONTE AO MUNICÍPIO DE ALAGOA), MUNICÍPIO DE ALAGOA/MG.

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 6 MESES

| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|-------|--|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0,36% | 100,00% | | | | | |
| | | Financeiro | R\$23.631,05 | R\$23.631,05 | | | | | |
| 2.0 | DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 5 | Físico % | 20,13% | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | |
| | | Financeiro | R\$1.335.287,80 | R\$534.115,12 | R\$400.586,34 | R\$400.586,34 | | | |
| 3.0 | CALÇAMENTO - TRECHO 5 | Físico % | 68,70% | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | | Financeiro | R\$4.556.336,40 | | R\$911.267,28 | R\$911.267,28 | R\$911.267,28 | R\$911.267,28 | R\$911.267,28 |
| 4.0 | DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 6 | Físico % | 2,24% | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | |
| | | Financeiro | R\$148.750,07 | R\$59.500,03 | R\$44.625,02 | R\$44.625,02 | | | |
| 5.0 | CALÇAMENTO - TRECHO 6 | Físico % | 7,63% | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | | Financeiro | R\$506.259,60 | | R\$101.251,92 | R\$101.251,92 | R\$101.251,92 | R\$101.251,92 | R\$101.251,92 |
| 6.0 | REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - TRECHOS 5 E 6 | Físico % | 0,93% | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | |
| | | Financeiro | R\$61.865,67 | R\$24.746,27 | R\$18.559,70 | R\$18.559,70 | | | |
| TOTAL | | Físico % | 89,19% | 9,68% | 22,26% | 22,26% | 15,27% | 15,27% | 15,27% |
| | | Financeiro | R\$6.632.130,59 | R\$641.992,46 | R\$1.476.290,26 | R\$1.476.290,26 | R\$1.012.519,20 | R\$1.012.519,20 | R\$1.012.519,20 |


Gustavo Carneiro Greca
Engenheiro Civil
CREA/MG: 87497/D

Gustavo Carneiro Greca
Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: 87.497/D

Juliano Diniz de Oliveira
Prefeito Municipal


Juliano Diniz de Oliveira
Prefeito Municipal

Observações: