

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

## Planilha Medição

**PREFEITURA: Município de Alagoa - MG** **Medição** **4**

**ITEM: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUIA MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.** **DATA:** **22/11/2024**

**LOCAL:** **Pavimentação da Estrada Alagoa - Aiuruoca - Meio Fio** **Período de execução** **18/11/2024** a **22/11/2024**

|  |                         |                                |                            |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa Contratada</b> <b>MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b><br>CNPJ nº 18.670.799/0001-99                                 | <b>Valor Contratado</b> | <b>Executado Nessa Medição</b> | <b>Restante a Executar</b> |
| <b>PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2024</b><br><b>PROCESSO Nº 047/2024 - VALIDADE: 12(DOZE) MESES</b> | <b>R\$ 108.000,00</b>   | <b>R\$ 10.224,00</b>           | <b>R\$ 57.312,00</b>       |

| ITEM                | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANT. PREVISTA PLANO TRABALHO | Anterior | No Período | Acumulado | Preço Unitário | No período    | Acumulado     |
|---------------------|----------|---|---------|--------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>1.0</b>          |          | <b>OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)</b>   |         |                                |          |            |           |                |               |               |
|                     | ED-51140 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M       | 3000                           | 1124,00  | 284,00     | 1408,00   | 36,00          | R\$ 10.224,00 | R\$ 50.688,00 |
| Total dessa medição |          |   |         |                                |          |            |           |                | R\$ 10.224,00 |               |
| Total Geral         |          |   |         |                                |          |            |           |                |               | R\$ 50.688,00 |

### Assinaturas

Carlos Eduardo Pelegrini Negreiros  
Engenheiro Prefeitura  
CREA 288.570

Amanda Romanelli Ferreira  
Engenheira Empresa Executora  
CREA MG 292361