

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

## Planilha Medição

**PREFEITURA: Município de Alagoa - MG** **Medição** **5**

**ITEM: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUIA MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.** **DATA:** **22/11/2024**

**LOCAL:** **Pavimentação do Acesso do Campo de Futebol - Meio Fio** **Período de execução** **18/11/2024** a **22/11/2024**

<b>Empresa Contratada</b> <b>MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ nº 18.670.799/0001-99	<b>Valor Contratado</b>	<b>Executado Nessa Medição</b>	<b>Restante a Executar</b>
--	-------------------------	--------------------------------	----------------------------

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2024 PROCESSO Nº 047/2024 - VALIDADE: 12(DOZE) MESES	R\$ <b>108.000,00</b>	R\$ <b>3.200,40</b>	R\$ <b>54.111,60</b>
--	-----------------------	---------------------	----------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. PREVISTA PLANO TRABALHO	Anterior	No Período	Acumulado	Preço Unitário	No período	Acumulado
------	--------	-----------	---------	--------------------------------	----------	------------	-----------	----------------	------------	-----------

**1.0 OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)**

	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	3000	1408,00	88,90	1496,90	36,00	R\$ 3.200,40	R\$ 53.888,40
--	----------	---	---	------	---------	-------	---------	-------	--------------	---------------

Total dessa medição R\$ 3.200,40

Total Geral R\$ 53.888,40

### Assinaturas

Carlos Eduardo Pelegrini Negreiros  
Engenheiro Prefeitura  
CREA 288.570

Amanda Romanelli Ferreira  
Engenheira Empresa Executora  
CREA MG 292361