

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Planilha Medição

PREFEITURA: Município de Alagoa - MG								MEDICÃO		1
ITEM: OBRA: ILUMINAÇÃO TRAVESSA NHÁ CHICA								DATA:		18/11/2024
LOCAL: TRAVESSA NHÁ CHICA - ALAGOA/MG								PERÍODO:		30/09 A 28/11
Empresa Contratada RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ nº 06.105.025/0001-36				Valor Contratado		Executado Nessa Medição		Restante a Executar		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 02-2024 PROCESSO Nº 256/2024				R\$ 8.665,18		R\$ 8.665,18		R\$ -		
ITEM	ATIV.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. PREVISTA PLANO TRABALHO	Anterior	No Período	Acumulado	Preço Unitário	No período	Acumulado
	15	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ATERRAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS								R\$ -
	15.c	MASSA CALAFETADORA		1,00		1,00	1,00	R\$ 25,03	R\$ 25,03	R\$ 25,03
	24	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLO TE CIRCULAR PADRÃO CEMIG E REDE INTERNA, SEM LUMINÁRIA								R\$ -
	24.a	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, MEDIDA 11M 300 DAN		1,00		1,00	1,00	R\$ 2.755,20	R\$ 2.755,20	R\$ 2.755,20
	54	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED COMPLETA COM BRAÇO MÉDIO								R\$ -
	54.c	100W		2,00		2,00	2,00	R\$ 1.565,86	R\$ 3.131,72	R\$ 3.131,72
	56	CONEXÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL								R\$ -
	56.b	CONEXÕES PARA CABOS MULTIPLEXADO		10,00		10,00	10,00	R\$ 44,47	R\$ 444,70	R\$ 444,70
	57	LANÇAMENTO E FORNECIMENTO DE CONDUTORES EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO 15KV PADRÃO CEMIG								R\$ -
	57.e	CABO CONDUTOR AL QUADRUPLIX 3X1X70+70-MM² 1KV		32,00		32,00	32,00	R\$ 49,47	R\$ 1.583,04	R\$ 1.583,04
	60	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATERRAMENTOS EM REDES PRIMÁRIAS TIPO COMPACTA E SECUNDÁRIAS MULTIPLEXADAS								R\$ -
	60.a	ATERRAMENTO NORMA DE NEUTRO		1,00		1,00	1,00	R\$ 276,56	R\$ 276,56	R\$ 276,56
	61	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO TIPO MULTIPLEXADAS								R\$ -
	61.b	ESTRUTURA SECUNDÁRIA ENCABEAMENTO		1,00		1,00	1,00	R\$ 199,27	R\$ 199,27	R\$ 199,27
	61.c	ESTRUTURA SECUNDÁRIA FIM DE REDE		1,00		1,00	1,00	R\$ 249,66	R\$ 249,66	R\$ 249,66
Total dessa medição									R\$ 8.665,18	

Total Geral	RS	8.665,18
-------------	----	----------

Assinaturas

Carlos Eduardo Pelegrini Negreiros
Engenheiro Prefeitura
CREA 288.570

Higor Altarni Righi
Engenheiro Empresa Executora
CREA 141572318-4