

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Planilha Medição

PREFEITURA: Município de Alagoa - MG			MEDIÇÃO	1
ITEM: OBRA: ILUMINAÇÃO ESTRADA DA ILHA DAS CABRAS			DATA:	18/11/2024
LOCAL: ESTRADA DA ILHA DAS CABRAS - BAIRRO ILHA DAS CABRAS - ALAGOA/MG			PERÍODO:	30/09 A 28/11
Empresa Contratada	RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ nº 06.105.025/0001-36	Valor Contratado	Executado Nessa Medição	Restante a Executar
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 02-2024	PROCESSO Nº 350/2024	R\$ 50.115,56	R\$ 50.115,56	R\$ -

ITEM	ATIV.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. PREVISTA PLANO TRABALHO	Anterior	No Período	Acumulado	Preço Unitário	No período	Acumulado
	50	COLOCAÇÃO DE POSTE NO PRUMO/POSTE DE TRABALHO								R\$ -
	50.e	POSTE DE TRABALHO		19,00		19,00	19,00	R\$ 978,18	R\$ 18.585,42	R\$ 18.585,42
	54	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED COMPLETA COM BRAÇO MÉDIO								R\$ -
	54.c	100W		19,00		19,00	19,00	R\$ 1.565,86	R\$ 29.751,34	R\$ 29.751,34
	56	CONEXÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL								R\$ -
	56.a	CONEXÕES PARA CABOS CONVENCIONAL/PROTEGIDO		10,00		10,00	10,00	R\$ 44,47	R\$ 444,70	R\$ 444,70
	56.b	CONEXÕES PARA CABOS MULTIPLEXADO		30,00		30,00	30,00	R\$ 44,47	R\$ 1.334,10	R\$ 1.334,10
Total dessa medição									R\$ 50.115,56	
Total Geral										R\$ 50.115,56

Assinaturas

Carlos Eduardo Pelegrini Negreiros
Engenheiro Prefeitura
CREA 288.570

Higor Altarni Righi
Engenheiro Empresa Executora
CREA 141572318-4