



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SCGI
Diretoria de Projetos Técnicos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: ALAGOA /MG		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 212.925,81		DATA: 17/11/2021					
OBRA: CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS		LOCAL: RUA NHA CHICA E TRECHO CRÍTICO DA ESTRADA DA BAHIA		PRAZO DA OBRA: 4 MESES					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
CALÇAMENTO DE PÚBLICAS URBANAS									
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico % Financeiro	0,65% 1.382,88	100,00% 1.382,88					
2	DRENAGEM PROFUNDA	Físico % Financeiro	20,56% 43.768,25	90,00% 39.391,43		10,00% 4.376,83			
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico % Financeiro	24,36% 51.864,41		35,00% 18.152,54	35,00% 18.152,54	30,00% 15.559,32		
4	OBRAS VIÁRIAS - CALÇAMENTO RUAS	Físico % Financeiro	54,44% 115.910,27		35,00% 40.568,59	35,00% 40.568,59	30,00% 34.773,08		
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% R\$ 212.925,81	19,15% R\$ 40.774,31	27,58% R\$ 58.721,14	29,63% R\$ 63.097,96	23,64% R\$ 50.332,40		

Alagoa 17 de novembro de 2021

carimbo e assinatura do responsável técnico

EDER E. MUSSO

Engº CIVIL - CREA 42.807/D

carimbo e assinatura do prefeito