

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Planilha Medição

PREFEITURA: Município de Alagoa - MG **Medição** **3**

ITEM: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUIA MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. **DATA:** **18/11/2024**

LOCAL: **Pavimentação da Estrada do Quilombo - Meio Fio** **Período de execução** **13/11/2024** **a** **18/11/2024**

Empresa Contratada MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.670.799/0001-99	Valor Contratado	Executado Nessa Medição	Restante a Executar
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2024 PROCESSO Nº 047/2024 - VALIDADE: 12(DOZE) MESES	R\$ 108.000,00	R\$ 5.796,00	R\$ 67.536,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. PREVISTA PLANO TRABALHO	Anterior	No Período	Acumulado	Preço Unitário	No período	Acumulado
1.0		OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)								
	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	3000	963,00	161,00	1124,00	36,00	R\$ 5.796,00	R\$ 40.464,00
Total dessa medição									R\$ 5.796,00	
Total Geral										R\$ 40.464,00

Assinaturas

Carlos Eduardo Pelegrini Negreiros
Engenheiro Prefeitura
CREA 288.570

Amanda Romanelli Ferreira
Engenheira Empresa Executora
CREA MG 292361