

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Planilha Medição

PREFEITURA: Município de Alagoa - MG **Medição** **6**

ITEM: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUIA MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. **DATA:** **28/11/2024**

LOCAL: **Pavimentação da Estrada Alagoa - Aiuruoca - Meio Fio** **Período de execução** **22/11/2024** a **28/11/2024**

Empresa Contratada MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.670.799/0001-99	Valor Contratado	Executado Nessa Medição	Restante a Executar
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2024 PROCESSO Nº 047/2024 - VALIDADE: 12(DOZE) MESES	R\$ 108.000,00	R\$ 21.600,00	R\$ 32.511,60

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. PREVISTA PLANO TRABALHO	Anterior	No Período	Acumulado	Preço Unitário	No período	Acumulado
1.0		OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)								
	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	3000	1496,90	600,00	2096,90	36,00	R\$ 21.600,00	R\$ 75.488,40
Total dessa medição									R\$ 21.600,00	
Total Geral										R\$ 75.488,40

Assinaturas

Carlos Eduardo Pelegrini Negreiros
Engenheiro Prefeitura
CREA 288.570

Amanda Romanelli Ferreira
Engenheira Empresa Executora
CREA MG 292361